

莆田市中央专项彩票公益金支持地方社会 公益事业发展项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年，中央专项彩票公益金支持白沙镇社会福利事业专项资金 217.5 万元，本资金用于白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程项目。

二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。2024 年，中央彩票公益金下达社会福利事业专项资金为 217.5 万元，目前第一批进度款 114.2757 万元已支付给施工方。

(二) 资金管理情况分析。2024 年中央专项彩票公益金支持白沙镇实施白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程，根据《福建省财政厅关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(闽财综指〔2023〕7 号)下达资金 93 万元以及《莆田市涵江区财政局关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金分配的通知》(涵财〔2024〕75 号)下达资金 124.5 万元，项目共下达资金 217.5 万元。目前第一批进度款 114.2757 万元已拨付。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

项目实施总体上按照进程正常推进，为故居修缮 1 栋 1938 m²、地面铺设，外墙粉刷，屋面修缮，二楼铺板，已经施工完成路灯建设 14 盏、木制长廊 30m、微景观打卡点 5 个，室内外正在装修，目前已完成了白沙镇广业里史学文化产业



基地修缮提升工程工程量的 85%。组织实施机构健全、分工明确，项目实施单位提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件，项目按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，项目管理制度健全，严格执行相关管理制度。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。支持文化类项目彩票公益金一个，用于白沙镇实施白沙镇广业里史学文化产业基地修缮提升工程，增加公益性项目面积 2385 平方米，开展活动次数 10 次，直接收益群众 2.2 万人。

（2）质量指标。项目建设规划编制完整、合规，严格按照建设规章制度流程，施工过程合法合规，按规定标明宣传标识。


（3）时效指标。按时向上申请资金，按时向社会公告项目实施情况。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。该项目有效促进文化传播，带动旅游经济发展。

（2）社会效益。该项目建成后有利于传承我镇传统文化，深入挖掘广业里史学文化内涵和文化资源，满足人民群众多元化活动需求，有效弥补当地社会公益事业欠账。

（3）可持续影响指标。对于在基地举行活动的单位，应当提交详细活动方案、安全预警等材料，有利于提高社会公益机构的服务能力和水平。



3. 满意度指标完成情况分析

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因主要是因为项目未完工，故而类似竣工材料等相关信息无法提供。下一步我镇将督促施工方尽快完工，尽早交付项目。



四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效自评 89 分，自评结果拟应用于同类项目及该项目后续实施全过程，绩效报告拟在镇政府公示栏公示。

五、其他需要说明的问题

无

